

質 疑 回 答 書

平成30年5月11日

工事名 佐賀大学(鍋島1)医課外活動施設等便所改修工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1	A-2	女子便所AW-1の壁仕上で外部側EP-G仕上の記載がありますがどの様な施工するのか御指示下さい。	GB-SIにEP-G塗装後、窓額縁にビス止めし開口を塞いでください。 その後、部屋内側壁(LGS+GB-St12.5+9.5+VC1)を施工してください。
2	特-1	石綿ケイ酸カルシウム板の解体作業は、レベル3の施工で良いかご確認下さい。	レベル3で施工してください。