

部 長	課 長	副 課 長	係 長	担 当

質 疑 回 答 書

平成30年7月17日

工事名称 佐賀大学(鍋島1)医病外来棟増築その他工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
		<外来新棟>	
1	特-15 参考数量 P.28	流し台について、工事区分表では衛生設備工事と記載されておりますが参考数量書では建築工事にて計上されております。参考数量書通り建築工事と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
2	A-127	搭屋外壁サインについて今回は中止となっておりますが、下地補修については必要と考えて宜しいでしょうか。	不要です。
3	A-125・ 126・147 参考数量 書P23・24	AW102・206・307について平面図及び建具表では取消線となっておりますが、参考数量書においては計上されています。平面図及び建具表を正とし今回は範囲外と考えて宜しいでしょうか。	参考数量を正とする。
		<外来診療棟>	
4	A-068 A-071	下記部屋について、内部仕上表(改修前)では工事範囲外となっておりますが、平面図-2(改修前)では今回工事範囲となっております。平面図-2を正とし、今回工事範囲と考えて宜しいでしょうか。 ・処置室1 ・特別診察室1 ・特別診察室2	よろしいです。

工事名称 佐賀大学(鍋島1)医病外来棟増築その他工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
5	A-069 A-074	下記部屋について、内部仕上表(改修後)では工事範囲外となっておりますが、平面図-2(改修後)では今回工事範囲となっております。平面図-2を正とし、今回工事範囲と考えて宜しいでしょうか。 ・診察室40.40.44～47 ・待合1 ・待合2 ・スタッフ廊下6	よろしいです。
		<共通>	
6	A-112 参考数量 書P4	飛散防止フィルムについて、共通建具特記仕様書では取消線となっておりますが、参考数量書P4外来診療棟では計上されています。共通建具特記仕様書の通り該当なしと考えて宜しいでしょうか。	参考数量を正とする。

部 長	課 長	副 課 長	係 長	担 当

**数 量 書 質 疑 回 答 書**

注) 本質疑回答書は数量書(参考数量)に対しての質疑回答書であり設計図書の一部ではない。

平成30年7月17日

工事名称 佐賀大学(鍋島1)医病外来棟増築その他工事

番号	頁番号	工 種	質 疑 事 項	回 答
1	参考数量書P46	仮設	仮設間仕切について、H寸法は床～スラブ下までと考えて宜しいでしょうか。又、仮設扉につきましては木建具程度と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。