

質 疑 回 答 書

平成30年10月10日

工事名 佐賀大学(本庄町1)教育学部3号館等改修その他工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1	-	仮設事務所及び作業員駐車場(通公用等)は大学構内に設置できるものと考えて宜しいでしょうか。	現場説明書-別図(2) 記載の工事用地内としてください。
2	現場説明書別図(2)	5 施工に関する事項／(3) 工事用電力等／③ 工事用電話／現場説明書-別図(2)「携帯電話で対応する」との記載がありますが、別図(2)では工事用電話引き込み位置が記載されていますので、電話の引き込みは可能と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
3	現場説明書別図(2)	現場説明書-別図(2) 仮設建物(現場事務所・休憩所・便所等)は教育学部3号館の仮囲い内に設置すると考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
4	現場説明書別図(2)	現場説明書-別図(2) 工事車両誘導員の配置は常駐ではなく、必要に応じて配置すると考えてよろしいでしょうか。	別図(2)に記載どおり、工事時期、搬出入時に合わせて随時工事車両誘導員を配置してください。常駐ではありません。
5	現場説明書別図(2)	現場説明書-別図(2) 本庄団地敷地内は禁煙と記載されていますが、工事用地内においても全面禁煙と考えるのでしょうか。	工事用地内でも全面禁煙です。
6	現場説明書別図(2)	現場説明書-別図(2) 3.4号館の道路面に仮囲い設置の表示がありませんが仮囲いの設置は不要と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。(現状:CB2段の上フェンス設置有り)	よろしいです。
7	-	3号館・4号館・芸術地域デザイン3号館の電気、設備の機器配管の撤去は別途工事と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	よろしいです。
8	-	芸術地域デザイン3号館解体時には残存物は無いものと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください	よろしいです。

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答
9	特-1	特記仕様書(1)／1章 一般共通事項／<1. 3. 5>施工条件 騒音の発生するはつり工事は主に土日祝日に行うとの記載がありますが、「芸術地域デザイン学部3号館とりこわし」は予定工期内の平日に連続して工事が行えると考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
10	-	サイン工事は図面と数量書に記載がありませんので、全て別途と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
11	S-8	一般事項／5. あと施工アンカー アンカー穿孔に先立ち、鉄筋探査にて既存配筋の確認を行うと記載されていますが、鉄筋探査の費用は共通仮設に計上するものと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
12	S-8	アンカー関係共通事項／施工確認試験 非破壊試験費用は共通仮設に計上するものと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
13	A-12 A-13	教育学部3号館のスロープ、ポーチが撤去・躯体・仕上げ新設共別途工事とありますが、施工時期は教育学部3号館のお引渡しの6/14以降と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
14	現場説明書	現場事務所の全工事期間の設置場所として教育学部4号館周辺に先行して設置させて頂くことは可能でしょうか。 それとも教育学部3号館引渡し後、移設として費用を見込んでおく方が宜しいでしょうか。	現場事務所を教育学部4号館に先行設置することは可能です。 なお、教育学部3号館の工事用地に現場事務所を設置した場合、工事期間中に移設させる必要はありません。
15	-	教育学部3号館、教育学部4号館、芸術デザイン学部3号館の竣工年をご教示ください。	(竣工年) 教育学部3号館:昭和40年 教育学部4号館:昭和40年 芸術地域デザイン学部3号館:昭和43年
16	-	設計図書及び数量書にアスベスト含有材料として明記されているもの以外(特に外壁塗膜等)は、アスベストが含まれていないものとして考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。

数 量 書 質 疑 回 答 書  
注)本質疑回答書は数量書(参考数量)に対しての質疑回答書であり設計図書の一部ではない。

平成30年10月10日

工事名 佐賀大学(本庄町1)教育学部3号館等改修その他工事

番号	頁番号	工種	質 疑 事 項	回 答
1	17		IV. 芸術地域デザイン学部3号館とりこわし/1. 直接仮設/災害防止(別紙明細-73)災害防止の養生シートは、現場説明書-別図(2)では外部足場全面に防音シートを設置するとの記載があるため、防音シートと読み替えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
2	6		I. 教育学部3号館 改修/5. 内装改修 A-5~10図/備考欄の人研ぎ流し台(1~40)及びコンクリート台(1~9)撤去が数量書にが見当たりませんが、A-37図の撤去詳細図を参照し数量書に書き加えてもよろしいでしょうか。	よろしいです。
3	43		IV. 芸術地域デザイン学部3号館とりこわし/2. とりこわし/(1)躯体 A-68図で表層を真砂土t100で敷均しを行うと記載されていますが、真砂土の項目が見当たりませんので数量書に書き加えてもよろしいでしょうか。	よろしいです。
4				
5				
6				
7				
8				